



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA CENTRAL NOSSA SENHORA		MUNICÍPIO / UF CRISTAIS PAULISTA		REPASSE 287.306,00	CONTRAPARTIDA 43.539,22	INVESTIMENTO 330.845,22	Nº RRE 4

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: nov-22 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 7,72
------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	Infraestrutura - Estacionamento/ calçadas /	0	0		LOTE 1	4	201.696,95	-	-	-	0,00%	
2.	Instalações Hidraulicas	0	0		LOTE 1	4	4.307,71	-	-	-	0,00%	
3.	Demolição	0	0		LOTE 1	4	6.310,90	-	-	-	0,00%	
4.	Playground / Passarela	0	0		LOTE 1	4	900,69	-	-	-	0,00%	
5.	Iluminação	0	0		LOTE 1	4	40.536,32	-	-	-	0,00%	
6.	Paisagismo	0	0		LOTE 1	4	18.431,84	-	-	-	0,00%	
7.	Mobiliário Urbano	0	0		LOTE 1	4	42.567,97	-	-	-	0,00%	
8.	Acessibilidade	0	0		LOTE 1	4	5.350,36	-	-	-	0,00%	
9.	Projeto Técnico	0	0		LOTE 1	4	10.734,76	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	0,00%
							Repasse	287.306,00	-	-	-	
							Contrapartida	43.531,50	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>330.837,50</b>	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CRISTAIS PAULISTA

Local

Representante Tomador

Nome: KATIUSCIA DE PAULA LEONARDO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quinta-feira, 3 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: