

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)			
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM			
PREFEITURA: Cristais Paulista / DM047345	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 187 e cotações	BDI: 25%
OBRA: Infraestrutura Urbana - Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB	Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS		
LOCAL: Conjunto Habitacional Cristais Paulista "D" - Sebastião Theodoro	Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS		
Prazo do convênio: 12 (doze) meses			

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO													
ITEM	ETAPAS / FASES										PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procedimento Licitatório												
2	Execução da Obra - Distribuição (%) mês				16.67% R\$ 92,490.24	33.33% R\$ 184,980.47	50.00% R\$ 277,470.71	66.66% R\$ 369,960.94	83.33% R\$ 462,451.18	100.00% R\$ 554,941.41			
3	Liberação recursos SH - Parcela única				R\$ 263,597.17			R\$ 263,597.17					
4	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra)												

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS					
N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA		2ª ETAPA DE OBRA	TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2,594.28		R\$ 2,594.28
			100.00%		100.00%
2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB	R\$	219,382.29	R\$ 221,976.56	R\$ 441,358.85
			49.70%	50.30%	100.00%
	TOTAL POR ETAPA sem BDI	R\$	221,976.57	R\$ 221,976.56	
	BDI 25,00%	R\$	55,494.14	R\$ 55,494.14	
	TOTAL POR ETAPA com BDI	R\$	277,470.71	R\$ 277,470.70	
	% VALOR		50%	50%	
	Valor Total da obra sem BDI	R\$			443,953.13
	BDI 25,00%	R\$			110,988.28
	VALOR TOTAL DA OBRA com BDI	R\$			554,941.41
	RECURSO ESTADUAL/SH:	R\$			527,194.34
	CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:	R\$			27,747.07
	CONTRAPARTIDA PM:	R\$			27,747.07

Município de Cristais Paulista, 21 de outubro de 2022

Eng. Luciano Gustavo Garcia

Responsável Técnico
CREA n.º 5062239055
De acordo,

Katiuscia de Paula Leonardo Mendes
Prefeita Municipal de Cristais Paulista