




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
CRISTAIS PAULISTA
CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

Secretaria de
Assuntos Rurais e Serviços Urbanos
✉ obras@cristaispaulista.sp.gov.br

OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA/SP

Nome da Obra	Empresa Responsável	Fonte de Recurso	Data de Início	Previsão de Término	Valor total da obra/serviço	Valor pago	Porcentagem atual de obra (%)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	INNOVATION CONSTRUCOES LTDA	CONVÊNIO	03/05/2024	20/08/2025	R\$ 440.298,00	R\$ 435.456,55	98,90%
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	CONVÊNIO	03/07/2024	20/04/2026	R\$ 1.597.000,00	R\$ 627.254,50	40,00%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA - SISTEMA DE LAZER JARDIM BELO HORIZONTE	INNOVATION CONSTRUCOES LTDA	CONVÊNIO	03/05/2024	20/08/2025	R\$ 559.545,12	R\$ 467.858,84	83,60%
TOTAL					R\$ 2.596.843,12	R\$ 1.530.569,89	

Cristais Paulista, 03 de julho de 2025.


LUCIANO GUSTAVO GARCIA
SECRETÁRIO DE OBRAS